

<p><i>Regione Siciliana</i></p>	 <b>COMUNE di MONTALLEGRO</b> <i>(Provincia di Agrigento)</i>	<p><i>Repubblica Italiana</i></p>
---------------------------------	--	-----------------------------------

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. ...32. del ...30./...03.../2020

- ORIGINALE
- COPIA

**OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di n. 60 loculi prefabbricati in C.A.V. nel cimitero del comune di Montallegro – Liquidazione saldo ditta SIMEA srl – CIG Z23209DB5C**

#### II RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

L'anno Duemilaventi il giorno trenta del mese di marzo in Montallegro, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 26 in data 19/12/2018 e successive proroghe, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;

**Premesso che:**

- ✓ con determinazione dirigenziale n. 79 in data 09/11/2017 è stato approvato il progetto dell'esecuzione dei lavori di Fornitura e posa in opera di n. 60 loculi cimiteriali prefabbricati in C.A.V. nel Cimitero Comunale di Montallegro;
- ✓ con lo stesso atto è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs50/2016, alla Ditta S.I.M.E.A. srl - con sede a Caltanissetta c.da Ammelata s.n.c. – P.IVA 01586860857;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 104 in data 14/12/2017 è stato affidato l'incarico dei servizi tecnici direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione per l'esecuzione della fornitura e posa in opera di n. 60 loculi cimiteriali prefabbricati in C.A.V. nel Cimitero Comunale di Montallegro;

Vista la lettera commerciale di affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del 22/11/2017, recante patti e condizioni inerenti l'appalto;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 17/01/2018;

Considerato che con det. dirigenziale n. 12 del 23/02/2018 sono state liquidate in acconto alla ditta Simeca s.r.l. l'importo di € 22.770,00, di cui € 20.700,00 per imponibile ed € 2.070,00 per Iva al 10%;

Preso atto che:

- I lavori sono stati ultimati dalla ditta Simeca s.r.l. in data 28/08/2018;
- Il Direttore dei Lavori Arch. Francesco Scalia ha depositato la Relazione a Struttura Ultimata, ai sensi dell'ex art. 6 della L. 1086/1971, presso l'Ufficio del genio Civile di Agrigento al prot. n. 216920 del 16/10/2018, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 7414 del 17/10/2018;
- Il Collaudatore statico in corso d'opera Ing. Francesco Maniscalco ha depositato il Collaudo Statico, ai sensi dell'ex art. 7 della Legge n. 1086/1971, presso l'Ufficio del genio Civile di Agrigento al prot. n. 228922/18 del 05/12/2018, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 8980 del 14/12/2018;
- Il Direttore dei Lavori arch. Francesco Scalia, a completamento dell'incarico ricevuto, ha depositato il Certificato di Regolare Esecuzione al prot. n. 1517 del 07/03/2019 di questo Ente, dal quale si evince che alla ditta resta da saldare l'importo complessivo di euro 4.800,00, iva esclusa al 10%;

VISTA la fattura n. E2 del 07/03/2019 di euro 550,00 iva inclusa, in atti al prot. n. 1536 del 08/03/2019, prodotte dalla Ditta S.I.M.E.A. srl - con sede a Caltanissetta c.da Ammelata s.n.c. - P.IVA 01586860857 relativa al saldo dei lavori di che trattasi;

ACCERTATO che, in virtù delle disposizioni previste nella tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, dall'AVCP - **Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi** è stato ottenuto il CIG Z23209DB5C relativo all'intervento in argomento;

Preso atto, altresì, che la prestazione lavorativa trova copertura finanziaria al cap. 3309 Titolo I - Missione 12 - programma 9 - codice 21.00.5.01 del bilancio comunale denominato "Costruzione loculi cimiteriali mediante utilizzo delle somme accertate al cap. 981" residuo 2019;

Tenuto conto che in virtù delle disposizioni contenute nei predetti commi, la liquidazione compete all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa;

Visti:

1. la D.S. n. 04 del 20/03/2020 con la quale allo scrivente ing. Vincenzo Piombino è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico e sono state assegnate le funzioni gestionali;
2. il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e Im comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";";
3. D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
4. l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;
5. la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;
6. l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma I, del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro" approvato con la Delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2014;
7. Il vigente statuto comunale;
8. Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
9. Il D. L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della L.7 dicembre 2012, n.213;
10. L'O.R.EE.LL.;

11. il vigente regolamento di contabilità;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato,

### DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di liquidare** alla Ditta S.I.M.E.A. srl - con sede a Caltanissetta c.da Ammelata s.n.c. - P.IVA 01586860857, la fattura n. E2 del 07/03/2018 di euro 550,00 iva inclusa, in atti al prot. n. 1536 del 08/03/2019 relativa al saldo dell'appalto della fornitura e posa in opera di 60 loculi cimiteriali prefabbricati per il Cimitero di Moniallegro;
3. **Di pagare** alla Ditta S.I.M.E.A. srl - con sede a Caltanissetta c.da Ammelata s.n.c. - P.IVA 01586860857, la somma di euro **500,00 (euro cinquecento/00)**, al netto dell'IVA per 50,00, (**Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**) da versare direttamente all'Erario, mediante bonifico bancario presso l'Istituto BCC Toniolo con sede in San Cataldo all'IBAN; IT94D0695283420000000010109;
4. **di dare atto** che la spesa di **€ 550,00**, trova copertura al cap. **3309** Titolo I - Missione 12 - programma 9 - codice 21.00.5.01 del bilancio comunale denominato " *Costruzione loculi cimiteriali mediante utilizzo delle somme accertate al cap. 981*";
5. **di prendere** atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: Z23209DB5C;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
7. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
  - viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Vincenzo Giombino